

Tidsplan

Vid anslagstavlan framgår tidsplan för vårt hus nr 8. Vi hoppas alla att planen håller och att ställningen är nere i slutet av oktober.

Lyft av nya balkongplattor sker i v 21 istället för i v 20. Under de närmsta ca 2 veckorna tas balkongräcken och balkongplattor ned. Lite bullrigare alltså dessa veckor.

Fönstermontage börjar i mitten av maj uppifrån och med vertikalen 4:or

I början av maj sker intrång i lägenheterna då rörläggaren demonterar element därför att de nya balkongdörrarna blir bredare. De element som tas bort ersätts av nya.

Ställningen är nu på plats. Den är larmad. Vi hade några intrång på ställningen vid 4 an i början. Därför finns skäl att tänka säkerhet. Era värdefullaste föremål kanske inte skall inte stå i fönstren.

Fortsätt läsa "www.brfpompe.wordpress.com"

Mvh

Styrelsen gm Claes J